

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการ  
( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ )  
ประจำปี ๒๕๖๖



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

โดย  
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
( ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) ( ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓ ( ๓ ) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นทราบ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

( นายพงษ์ สิ้นสวัสดิ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน**

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค							
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโนนบ้านจอก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเข้ว่า	๑๗,๙๐๐	๑๗,๙๐๐	๒๒/๑๑/๖๕	๒๑/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหมั่น-บริเวณโนนไม้ไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมั่น	๒๑,๓๐๐	๒๑,๓๐๐	๒๒/๑๑/๖๕	๒๑/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดอนน้ำซับ - บริเวณคุ้มโนนทอง หมู่ที่ ๘ บ้านดอนน้ำซับ	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๒๒/๑๑/๖๕	๒๑/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายแยกประปา บริเวณโนนไม้ไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนน้ำซับ	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๒๒/๑๑/๖๕	๒๑/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกตะวันออกคลองระหารสะแก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนตะโก	๒๔,๖๐๐	๒๔,๖๐๐	๒๒/๑๑/๖๕	๒๑/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาแค-บริเวณคุ้มโนนตาล หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเข้ว่า	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒๔/๑๑/๖๕	๒๒/๑/๖๖			/

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค							
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลาด ยาง-บริเวณโนนบ้านหวาย หมู่ที่ ๓ บ้าน หมื่น	๑๗๓,๖๐๐	๑๗๓,๖๐๐	๒๒/๑๑/๖๕	๒๒/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ่มโนน ทอง-บริเวณโนนไม้ไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้าน ดอนน้ำซับ	๑๓๑,๙๐๐	๑๓๑,๙๐๐	๒๔/๑๑/๖๕	๒๒/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเส้น ขนานลาดยางคลองขอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้าน โนนพะเนียม	๕๙,๔๐๐	๕๙,๔๐๐	๒๓/๑๑/๖๕	๒๒/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลอง ระเริง-บริเวณนาตามูล หมู่ที่ ๖ บ้านขาด	๑๔๓,๕๐๐	๑๔๓,๕๐๐	๒๔/๑๑/๖๕	๒๒/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโนน ตุ่ม-บริเวณนายนายขึ้น หมู่ที่ ๖ บ้านขาด	๖๗,๔๐๐	๖๗,๔๐๐	๒๓/๑๑/๖๕	๒๒/๑/๖๖			/

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค							
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโนนมะค่า - บริเวณคลองมะเรียง หมู่ที่ ๖ บ้านซาด	๓๙,๙๐๐	๓๙,๙๐๐					/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายบุญช่วย หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสามัคคี	๘๖,๕๐๐	๘๖,๕๐๐					/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายถวัลย์ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสามัคคี	๑๘๐,๒๐๐	๑๘๐,๒๐๐					/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสามัคคี บริเวณบ้านชีวาน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสามัคคี	๔๒,๘๐๐	๔๒,๘๐๐					/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายปะปา หมู่บ้านบริเวณโนนป่าช้า-หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสามัคคี	๑๔,๔๐๐	๑๔,๔๐๐					/

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค							
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองเรือ - บริเวณโนนน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสามัคคี	๒๖,๖๐๐	๒๖,๖๐๐	๒๓/๑๑/๖๕	๒๒/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพิกุลทอง -บริเวณบ้านคอนเมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งพิกุลทอง	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๒๓/๑๑/๖๕	๒๒/๑/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านชาด - ดอนน้ำซับ หมู่ ๖	๙๘,๔๐๐	๙๘,๔๐๐	๑๔/๑๒/๖๖	๑๒/๒/๖๖			/
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคอนกรีตโนนเสว - นานายสมาน หมู่ ๖	๙๘,๙๐๐	๙๘,๙๐๐	๑๔/๑๒/๖๖	๑๒/๒/๖๖			/
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านชาด - กระจดิน	๔๘๘,๕๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๒๐/๗/๒๕๖๖	๑๗/๙/๖๖			/

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโนนกลาง - โนนตูม บ้านชาติ หมู่ ๖	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๒๖/๙/๖๖	๗/๑๒/๖๖			/
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมมาตร - บ้านนางมยุรา บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๗	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๒๖/๙/๖๖	๗/๑๒/๖๖			/
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งพิกุลทอง - บ้านคอนเมือง บ้านทุ่งพิกุลทอง หมู่ที่ ๑๐	๓๖๙,๐๐๐	๓๖๓,๕๐๐	๒๖/๙/๖๖	๑๙/๑๒/๖๖			/

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต							
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๗/๑๐/๖๕	๑๙/๑๐/๖๕			/
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐ โอน งบประมาณเพิ่ม ๔๐๔,๐๐๐	๕๕๔,๐๐๐	๒๗/๑๒/๖๕	๔/๒/๖๖			/
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	๒๘/๑๒/๖๕	๑๗/๑/๖๖			/
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๒๙,๐๕๐	๑๑๒,๒๕๐	๑๐/๑๔/๖๖	๑๘/๔/๖๖			/
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	๒๒,๐๐๐	๑๖,๔๗๕	๒๐/๓/๖๖	๒๒/๓/๖๖			/
โครงการตามมาตรการการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	๑๐/๔/๖๖	๑๘/๔/๖๖			/



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต							
โครงการการบริหารจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	๑๔/๑๒/๖๕	๑๘/๑๒/๖๕			/
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐ โอน งบประมาณเพิ่ม ๓๓,๒๑๖	๓๘,๒๑๖	๑๔/๒/๖๖	๑/๓/๖๖			/
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๑๐	๑๔/๖/๖๖	๒๒/๖/๖๖			/

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
โครงการปลูกต้นไม้ในป่าในชุมชนป่าต้น น้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	๔/๘/๖๖	๗/๘/๖๖			/

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
โครงการอบรมเพื่อประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน อปพร อสม และ ประชาชนทั่วไป	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๔/๓/๖๖	๒๘/๓/๖๖			/

## สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### ผลกระทบนำไปสู่นาคต ข้อเสนอแนะ ผลการสรุปการพัฒนา ผลสรุปภาพรวม

#### ข้อเสนอแนะ

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน ดังนี้

๑. งานด้านบริการกฎหมาย ประชาชนให้ความเห็นว่า ติดต่อบริการ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากให้คำแนะนำดี
๒. งานด้านบริการประชาชน ประชาชนให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ยิ้มแย้ม พุดจาไพเราะ สะดวกและรวดเร็ว
๓. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนให้ความเห็นว่า บริการดี รวดเร็ว ช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี

#### ปัญหาและอุปสรรค

๑. กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจช่วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
๒. การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากข้อจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณที่จำกัด
๓. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน
๔. การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่าง ๆ ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงได้
๕. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฤดูกาลที่ไม่สามารถคาดคะเนได้
๖. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โควิด - ๑๙

